

MUNKAANYAG!

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 29-ei ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi szennyvíz-elvezetési és -kezelési rendszerrel kapcsolatos, Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Németh Gábor alpolgármester
Tassi József LÜN Kft. ügyvezető
Esztergályos Edina projekt asszisztens

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az emlékeztető, víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény aktuális – a korábbi üzemeltetési rendet felülíró – rendelkezéseinek megfelelően az Oroszlányi Szennyvíztisztító Telep és a kapcsolódó települési szennyvíz-elvezetési csatornahálózat üzemeltetését a Magyar Energetikai-és Közmű Szabályozási Hivatal határozata alapján, az ÉDV Zrt, mint kijelölt üzemeltető vette át. Az üzemeltetést a nevezett szervezet bérleti konstrukció keretében látja el, mivel a közművek és a telep továbbra is az ellátásért felelős Önkormányzat tulajdonát képezi.

Ebbe a megállapodás-rendszerbe illeszkedik szervesen Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2015. (IV.28.) határozata, mely szerint a kizárólagos tulajdonában álló Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. végzi a városi szennyvízelvezető-, és -tisztító rendszere a fenti bérleti szerződésben megállapított díj terhére történő felújítási, pótlási és illetve fejlesztési, hálózat bővítési munkáit.

Az elvégzendő konkrét feladatok tárgyévi gördülő fejlesztési tervében, illetve egyedi képviselő-testületi döntés keretében kerültek meghatározásra, a kivitelezésre a 2015. május 4-én kötött vállalkozási keretszerződés alapján, ütemezetten került sor.

A feladatok elvégzését az Önkormányzat mellett nyomon követte és ellenőrizte az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. is. Az Önkormányzat az elkészült munkákról a számlákat az ÉDV Zrt. és az Önkormányzat képviselői által együttesen aláírt teljesítési igazolás megléte esetén fogadta be és teljesítette a munkák ellenértékét.

A 2015. évi Gördülő Fejlesztési Tervben felsorolt feladatok közül három, a Magyar Energia Hivatal által utólagosan, a megvalósítási folyamat előkészítése idejében elutasított (a MEH szerint vízi közműnek nem minősülő, az Oroszlányi Szennyvíztisztító Telep szivattyú raktár épülete karbantartási, felújítási munkái, a volt étkező felújítása, illetve a központi épület és két raktárépület külső fa burkolatának cseréje, javítása) fejlesztés, továbbá a Mindszenti úti szennyvízesatorna átfogó rekonstrukciójára történt forrásátcsoportosítás miatt átmenetileg elhalasztott két (Gönczi Ferenc utcai, és a Vasút utcai gerincvezeték szakasz felújítások) vezetékszakasz felújítás kivételével valamennyi a tervben meghatározott pótlási, fejlesztési munka elvégzésre került.

A fejlesztési tervben fenti elmaradt munkákat is beleértve **81.972.000 Ft+ÁFA** összegű fejlesztési keret került meghatározásra, melyből **77.738.255 Ft+ÁFA** összegű fejlesztés valósult meg.

A Mindszenti úti szennyvíz gerincvezeték rekultivációra a GFT-n túl a 2014. évben el nem költött amortizáció nyújtott fedezetet, mely az adott évi szennyvíz bérleti díjban jelentkezett forrásként.

A 2015. évben megvalósult fejlesztéseket az alábbiak voltak.

1., A szennyvíztisztító telepen megvalósult fejlesztések:

Az eredeti GFT szerinti fejlesztések:

- a Robuschi fűvók felújítása,
- a Contec szűrők cseréje,
- a homok- és zsírfogó technológiai épülete külső homlokzatának felújítása,
- a homok-zagy gyűjtő helyiség és a vegyszeres helyiség korrodált külső bejárati ajtóinak, műanyag ajtókra történő cseréje,
- a Flygt 4630.410. típusú bűvárkeverő teljes felújítása,
- a telepi térvilágítás felújítása, energiatakarékos világítótestek beépítése,
- a homok-zagy kihordó csiga cseréje,
- a házi vízellátó nyomásfokozó szivattyú cseréje.

Az eredeti terven felül, a GFT tartalékkeret terhére valósult meg:

- a membránszűrők hypoadagolójának cseréje és programozása,
- a Kaeser kompresszor felújítása,
- egy új kármentő tálca beszerzése,
- egy LDO (oldott oxigén) szonda beszerzése,
- az egyik Flygt bűvárszivattyú felújítása,
- technológiai tartály beszerzése,
- Nitratax Clear szonda javítása.

2., A városi szennyvíz elvezetési rendszeren megvalósult fejlesztések:

- 4 db átemelő szivattyú felújítása,
- 4 db átemelő akna vasszerkezetének felújítása,
- 11 db tisztítóakna felújítása, fedél cseréje ,
- Borbála városrészen Határ út-Dózsa György utak kereszteződésben a nyomóvezeték bővítése,
- a Fürst Sándor utca 36. szám alatt szennyvíz bekötővezeték javítása és 3 m vezetékszakasz cseréje,
- a Rákóczi Ferenc úton 8 db aknafedél cseréje.

2015. október 15-én befejeződött az elmúlt év legnagyobb és leginkább összetett szennyvízberuházása, illetve annak mélyépítési, közműépítési munkái a Mindszenti úti szennycsatorna kiváltásának I. üteme keretében, a Mester utcai kereszteződés és a Bokodi út közötti szakaszon cca. 900 méter hosszan.

Az előkészítés és a kivitelezés a Képviselő-testület 137/2015. (VI.30.) Kt. számú határozatának megfelelően történt a tavalyi év nyarán és őszén.

A műszaki átadás-átvételi eljárás a közműépítésre és a rétegrend helyreállításra, illetve az ideiglenes út helyreállításra, a jelzett időpontban rendben lezajlott, a kivitelezéssel kapcsolatos számla kifizetésre került. Az útburkolat ideiglenes helyreállítása is megtörtént, a végleges helyreállításra a Kt. 173/2015. (IX.8.) határozatának 5. pontja alapján 2016. április 30-ig, az érintett útszakasz teljes útburkolatának felújításával összhangban kerül majd sor.

Az ideiglenes helyreállítást követően a LÜN Kft. rendszeresen karbantartja, kátyúzza a felbontott út sávot. Mivel a jelzett határidő az időjárás függvényében is rendkívül szorossá és közelivé válhat, továbbá az Oroszlányi Ipari Parkban zajló jelenlegi építkezési beruházás is előre nem tervezetten, de nagymértékben terheli az útszakaszt, így indokoltá válhat a 2016. április 30-ai határidő átgondolása és esetleges módosítása az útszakasz teljes felújításának kivitelezési időszakának figyelembe vételével.

A GFT keretében teljesült, valamennyi felújítási, pótlási munka a GFT-ben, illetve a testületi határozatokban korábban meghatározott költségkereteken belül valósult meg.

A GFT megvalósítását bemutató táblázat az előterjesztés **1. melléklete** tartalmazza a tervezett összegekkel és ráfordításokkal együtt.

Az elvégzett munkákról készült - nem teljes körű - fotódokumentációt az előterjesztés **2. melléklete** tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a GFT-ben foglalt feladatok 2015. évi megvalósításával kapcsolatos határozati javaslat elfogadását!

Oroszlány, 2016. március 18.

Lazók Zoltán

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) Kt. határozata**

**a 2015. évi szennyvíz-elvezetési és kezelési rendszerrel kapcsolatos, Gördülő Fejlesztési Tervben
meghatározott feladatok végrehajtásáról**

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az ellátásért felelős elfogadja a szennyvíz-elvezetési és -kezelési vízi közmű tevékenység 2015. évi Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott feladatok teljesüléséről szóló tájékoztatót.

Határidő:	a határozat kihirdetésére:	azonnal
Felelős:	a határozat kihirdetéséért:	Dr. File Beáta jegyző