HÍDLAP

1. A híd helye: Oroszlány - Bokod -
Dózsa Gy. út közút km szakaszán,
Komárom megyében, town / village (town / village) területén

2. A híd száma és neve: 33/9.

3. Az áthidalt vízfolyás, völgy, út, vasút neve: Kertalja patak

4. Alépítmény anyaga (alapozási mód, beton, vasbeton, kő):

5. Felszerkezet anyaga (vas, vasbeton, beton, kő, tégla, fa):

6. Híd teherbírása (tonna): 80 t

7. Híd hossza (dilatációk között): 15.40

8. Híd szabadnyílásai: a) merőlegesen: 3,00

b) ferdén:

9. Hídnyílások támaszközei között:

a) merőlegesen: 3,00

b) ferdén:

10. Híd teljes szélessége, korlátok belső élei között:

1,50 gyalogjáró, 9,00 kocsipálya, 1,50 gyalogjáró, 14,00 összesen.

11. Hídépítés éve: 1970

12. Hídépítés költsége: 430 155.- Ft

13. 1 m² pályafelületre eső költség:

14. 1 fm pályafelületre eső költség:

15. A híd tervezője:

16. Kivitelező vállalat: KOMÉP

címe:

Vázlatrajz és fénykép helye:



A híd építéséhez vagy átépítéséhez felhasznált anyagok:

Kavics	m³
Cement	q
Kő a) építési	q
b) útépítési	q
Vas a) betongömbvas	q
b) idomvas	q
Bitumen	q
Fa a) állványfa	m³
b) zsaluzó anyag	m³

A híd állapotára vonatkozó későbbi megjegyzések: (Ezeknek részletes feljegyezhetése céljából szükség esetén a hídlaphoz elegendő pótlapot kell hozzáfűzni.)

78—9765 Komáromi nyomda

Komárom megye

Okoszlány város, járás

Híd száma: 33/9

A Okoszlány

Dózsa Gy. közút km szelvényében levő

közúti híd

HÍDLAPJA

A hídfenntartónál (hídtulajdonosnál) maradó hídlap első példányának mellékletei: ..... db, terv: ..... db, számítás: ..... db műirat, (a forgalomba helyezést megelőző vizsgálat jegyzőkönyve, leszámolási és egyéb irat) a csatolva levő részletes terv és iratjegyzék szerint.

E hídlap elkészült: 1978. év dec. hó ....n.

Készítette:

Kovacs Pál

(P. H.)

műszaki osztályvezető